

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
3 / 3.1	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / PRELIMINARES												
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	591.00	\$ 32.25	\$ 19,059.75	591.00	\$ 19,059.75	0.00	\$ 0.00	591.00	\$ 19,059.75	0.00	0.00
11007.10000000000036	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. CARGA MANUAL, ACARREOS EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	96.88	\$ 98.09	\$ 9,502.96	96.88	\$ 9,502.96	0.00	\$ 0.00	96.88	\$ 9,502.96	0.00	0.00
3 / 3.2	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / CIMENTACIÓN												
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	130.00	\$ 689.20	\$ 89,596.00	130.00	\$ 89,596.00	0.00	\$ 0.00	130.00	\$ 89,596.00	0.00	0.00
81169.100000000000582	CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO INC. EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	64.40	\$ 59.50	\$ 3,831.80	64.40	\$ 3,831.80	0.00	\$ 0.00	64.40	\$ 3,831.80	0.00	0.00
11105	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR.	M2	83.64	\$ 248.50	\$ 20,784.54	83.64	\$ 20,784.54	0.00	\$ 0.00	83.64	\$ 20,784.54	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	601.77	\$ 35.09	\$ 21,116.11	601.77	\$ 21,116.11	0.00	\$ 0.00	601.77	\$ 21,116.11	0.00	0.00
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	637.45	\$ 35.05	\$ 22,342.62	637.45	\$ 22,342.62	0.00	\$ 0.00	637.45	\$ 22,342.62	0.00	0.00
12036	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	374.40	\$ 34.70	\$ 12,991.68	374.40	\$ 12,991.68	0.00	\$ 0.00	374.40	\$ 12,991.68	0.00	0.00
12037	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	1,320.30	\$ 34.34	\$ 45,339.10	1,320.30	\$ 45,339.10	0.00	\$ 0.00	1,320.30	\$ 45,339.10	0.00	0.00
12010	CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	27.24	\$ 5,111.74	\$ 139,243.80	27.24	\$ 139,243.80	0.00	\$ 0.00	27.24	\$ 139,243.80	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	248.92	\$ 345.58	\$ 86,021.77	248.92	\$ 86,021.77	0.00	\$ 0.00	248.92	\$ 86,021.77	0.00	0.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	107.92	\$ 388.04	\$ 41,877.28	107.92	\$ 41,877.28	0.00	\$ 0.00	107.92	\$ 41,877.28	0.00	0.00



SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA,
LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
3 / 3.3	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / ESTRUCTURA												
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	576.16	\$ 36.60	\$ 21,087.46	576.16	\$ 21,087.46	0.00	\$ 0.00	576.16	\$ 21,087.46	0.00	0.00
21206	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	1,792.80	\$ 35.76	\$ 64,110.53	1,792.80	\$ 64,110.53	0.00	\$ 0.00	1,792.80	\$ 64,110.53	0.00	0.00
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	144.00	\$ 475.86	\$ 68,523.84	144.00	\$ 68,523.84	0.00	\$ 0.00	144.00	\$ 68,523.84	0.00	0.00
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	18.00	\$ 4,916.18	\$ 88,491.24	18.00	\$ 88,491.24	0.00	\$ 0.00	18.00	\$ 88,491.24	0.00	0.00
S/C30001	ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT N.M. NO METÁLICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	0.22	\$ 89,656.38	\$ 19,742.33	0.22	\$ 19,742.33	0.00	\$ 0.00	0.22	\$ 19,742.33	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE FNACIÓN EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" (19.1MM) DE ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45X45 CM. CON 2 ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 102 CM, INCLUYE: PLACAS DE 3/4 TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	KG	362.99	\$ 131.87	\$ 47,867.49	362.99	\$ 47,867.49	0.00	\$ 0.00	362.99	\$ 47,867.49	0.00	0.00
ESTR-002.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 2 1/2"X2 1/2" X 1/4" (CAL. 11, 6.10 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F"Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANIDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	3,257.44	\$ 71.21	\$ 231,962.30	3,257.44	\$ 231,962.30	0.00	\$ 0.00	3,257.44	\$ 231,962.30	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	1,056.15	\$ 88.62	\$ 93,596.01	1,056.15	\$ 93,596.01	0.00	\$ 0.00	1,056.15	\$ 93,596.01	0.00	0.00
ESTR-004.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE PTR DE 2"x2" X 4.6 MM (CAL 7) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M. m.	KG	190.64	\$ 81.91	\$ 15,615.32	190.64	\$ 15,615.32	0.00	\$ 0.00	190.64	\$ 15,615.32	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-005.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2"X2" X 3.05 MM (CAL. 11) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (a) Y PTR DE 2"X2"X1.90 MM (CAL. 14) EN CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F _y = 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	444.60	\$ 81.91	\$ 36,417.19	444.60	\$ 36,417.19	0.00	\$ 0.00	444.60	\$ 36,417.19	0.00	0.00
ESTR-013.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM DE ESPESOR (CAL. 14), EN DIAGONAL (c) Y PTR DE 2"X2"X3.2 MM DE ESPESOR (CAL. 11) EN MONTANTE (d), DE ACERO A-36 F _y = 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	340.69	\$ 88.62	\$ 30,191.95	340.69	\$ 30,191.95	0.00	\$ 0.00	340.69	\$ 30,191.95	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	120.10	\$ 82.09	\$ 9,859.01	120.10	\$ 9,859.01	0.00	\$ 0.00	120.10	\$ 9,859.01	0.00	0.00
ESTR-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L1 EN C EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	2,156.11	\$ 87.06	\$ 187,710.94	2,156.11	\$ 187,710.94	0.00	\$ 0.00	2,156.11	\$ 187,710.94	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O.

N/C

No. DE CONTRATO

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO

DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD

SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN

COSTA

No. DE OBRA

14275

FECHA DEL CONTRATO

05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO

SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	1,796.76	\$ 87.06	\$ 156,425.93	1,796.76	\$ 156,425.93	0.00	\$ 0.00	1,796.76	\$ 156,425.93	0.00	0.00
ESTR-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14 (2.66 MM, 4.07 KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.	KG	524.22	\$ 87.06	\$ 45,638.59	524.22	\$ 45,638.59	0.00	\$ 0.00	524.22	\$ 45,638.59	0.00	0.00
ESTR-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	708.66	\$ 732.18	\$ 518,866.68	483.91	\$ 354,308.24	224.75	\$ 164,558.44	708.66	\$ 518,866.68	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
ESTR-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTE DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F"Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	420.07	\$ 82.09	\$ 34,483.55	0.00	\$ 0.00	420.07	\$ 34,483.55	420.07	\$ 34,483.55	0.00	0.00
ESTR-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE OS DE 1" DE DIAMETRO PARA TENSOR, DE ACERO A-36 F"Y= 2530 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	649.21	\$ 304.26	\$ 197,528.63	0.00	\$ 0.00	649.21	\$ 197,528.63	649.21	\$ 197,528.63	0.00	0.00
3 / 3.4	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / ALBAÑILERIA												
31220	PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	96.88	\$ 602.10	\$ 58,331.45	0.00	\$ 0.00	96.88	\$ 58,331.45	96.88	\$ 58,331.45	0.00	0.00



SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA						
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-					
3 / 3.5	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / ACABADOS																	
83039	PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINILAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.	M2	144.00	\$	127.63	\$	18,378.72	0.00	\$	0.00	144.00	\$	18,378.72	144.00	\$	18,378.72	0.00	0.00
3 / 3.6	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / INSTALACIONES BASICAS																	
IEL-11-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWGB EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE MEDIANTE CON TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 MM; INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES DE FIJACION CABLE AWG CAL. 8, CABLE DESNUDO CAL. 10, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	180.00	\$	192.84	\$	34,711.20	0.00	\$	0.00	180.00	\$	34,711.20	180.00	\$	34,711.20	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
51001	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR.	SAL	6.00	\$ 1,348.34	\$ 8,090.04	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 8,090.04	6.00	\$ 8,090.04	0.00	0.00
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00	\$ 1,300.45	\$ 2,600.90	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,600.90	2.00	\$ 2,600.90	0.00	0.00
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.00	\$ 827.28	\$ 827.28	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 827.28	1.00	\$ 827.28	0.00	0.00
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 287.43	\$ 862.29	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 862.29	3.00	\$ 862.29	0.00	0.00
51310.19999999999709	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE CAMPANA LED SECUNDA II, MARCA TECNOLITE DE 150 WATTS MODELO 150U FOLEDL65 MVN. CON UN VOLTAJE DE OPERACION DE 100-277 VOLTS. CORRIENTE ALTERNA DE 150 WATTS DE POTENCIA FLUJO LUMINOSO DE 18,000 LUMENES, MATERIAL DE ALUMINIO, COLGADA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO, CONEXION Y PRUEBA.	PZA	6.00	\$ 2,568.67	\$ 15,412.02	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 15,412.02	6.00	\$ 15,412.02	0.00	0.00
85265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION.	PZA	2.00	\$ 246.78	\$ 493.56	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 493.56	2.00	\$ 493.56	0.00	0.00
IEL-187-332	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40 A. QO215 DE LA MARCA SQUARE D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 784.97	\$ 784.97	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 784.97	1.00	\$ 784.97	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C
No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/OCIED/2025
PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275
FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA
CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
IEL-07-207	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125G, 2F-3H DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA4, DE LA MARCA SQUARE D; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 4,643.40	\$ 4,643.40	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 4,643.40	1.00	\$ 4,643.40	0.00	0.00
3 / 3.7	CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / TRABAJOS FINALES												
PLUV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO CON DESARROLLO DE 6.00 M, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	ML	24.00	\$ 283.09	\$ 6,794.16	0.00	\$ 0.00	24.00	\$ 6,794.16	24.00	\$ 6,794.16	0.00	0.00
PLUV-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	4.00	\$ 214.47	\$ 857.88	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 857.88	4.00	\$ 857.88	0.00	0.00
PLUV-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	8.00	\$ 170.26	\$ 1,362.08	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 1,362.08	8.00	\$ 1,362.08	0.00	0.00
PLUV-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO; INCLUYE: PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	8.00	\$ 200.22	\$ 1,601.76	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 1,601.76	8.00	\$ 1,601.76	0.00	0.00

SÁBANA DE FINIQUITO

P.G.O. N/C

No. DE CONTRATO 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PERIODO DEL CONTRATO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025

OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA

REGIÓN COSTA

No. DE OBRA 14275

FECHA DEL CONTRATO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA

CONTRATISTA BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO				EST. 1 PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025		EST. 2 FINIQUITO PERIODO DE EJEC. DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		VOLUMEN REAL EJECUTADO		DIFERENCIA	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	+	-
CUB-CAN-001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.20 X 0.25 X 0.20 X 0.40 X 0.05 M. (1.10 M.); LA CEJA DEL CANALON (0.20 M.) DEBERA ESTAR FIJADA A LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL MONTEEN MEDIANTE 2 TORNILLOS DE 1/4" @ 75 CM. Y SOPORTADA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 @ 1.50M. DE SEPARACION, MISMA QUE SERA SOLDADA A LA ARMADURA TRANSVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, AGARREOS, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	64.40	\$ 1,113.48	\$ 71,708.11	0.00	\$ 0.00	64.40	\$ 71,708.11	64.40	\$ 71,708.11	0.00	0.00
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	36.00	\$ 385.29	\$ 13,870.44	0.00	\$ 0.00	36.00	\$ 13,870.44	36.00	\$ 13,870.44	0.00	0.00
31300	REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA.	PZA	5.00	\$ 3,863.37	\$ 19,316.85	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 19,316.85	5.00	\$ 19,316.85	0.00	0.00
LIM-01-002	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.24	\$ 34.96	\$ 21,613.62	0.00	\$ 0.00	618.24	\$ 21,613.62	618.24	\$ 21,613.62	0.00	0.00
TOTALES					\$ 2,662,087.13		\$ 1,983,255.78		\$ 678,831.35		\$ 2,662,087.13		

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE NO ASIGNADO
SUPERVISOR DE OBRA

LIC WILBERT PRUDENTE HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACION DE ESTIMACIONES

ING. ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA