



ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ESTACIONES NO 3 COL CENTRO SAN PEDRO APOSTOL OAXACA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE
ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC

TELÉFONO: NO CAPTURADO

ESTIMACIÓN No.: 02 (DOS) FINIQUITO

UBICACIÓN: BARRANCA OSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC, SIERRA SUR

CONTRATO: 025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025
PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 AL 07 DE
NOVIEMBRE DE 2025

CODIFICACIÓN P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14302

ESTADO: OAXACA
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
3	OBRA EXTERIOR								
3.9	BARDA PERIMETRAL								
3.9.3	ESTRUCTURA								
S/C24105	CASTILLO DE CONCRETO F C 250 KG/CM2 DE 20 X 25 CMS. DE SECCIÓN ARMADA CON 4 VAR. #4, 2 VAR #3 CENTRALES Y EST. #2 @ 15 OMS. INC. CIMBRA APARENTE CHAFLANES Y CRUCES DE VARILLA.	ML	\$ 503.91	101.30	96.85	4.45	101.30		\$ 2,240.42
TOTAL ESTRUCTURA									\$ 2,240.42
3.9.4	ALBAÑILERIA								
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE UNA CARA.	M2	\$ 592.29	134.03	0.00	134.03	134.03		\$ 79,384.63
TOTAL ALBAÑILERIA									\$ 79,384.63
3.9.5	ACABADOS								
34075	BARNIZ MARINO ALKIDAL EN PLAFONES, MUROS Y PUERTAS MADERA TRIPLAY, A BROCHA DE PELO, TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	M2	\$ 922.80	144.16	0.00	144.16	144.16		\$ 133,030.85
TOTAL ACABADOS									\$ 133,030.85
TOTAL BARDA PERIMETRAL									\$ 214,655.90
TOTAL OBRA EXTERIOR									\$ 214,655.90
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$ 214,655.90

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V.

arq
SUPERVISOR DE OBRA

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS