



ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES
VERDE VALLE S.A. DE C.V.

TÉLEFONO: 9511013902

ESTIMACIÓN No.: 02 (DOS) FINIQUITO

DOMICILIO: CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, NÚMERO EXTERIOR: 809, NÚMERO INTERIOR: 1. COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA: C.P.: 68050

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "UNA LUZ EN LA MONTAÑA" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO

UBICACIÓN: EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO, SIERRA SUR

CONTRATO: 017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

CODIFICACIÓN P.G.O.: 25201

ESTADO: Oaxaca

PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 27 DE
DICIEMBRE DE 2025

ID OBRA(CONTRATO): 48483

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOLUMEN					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
4	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)								
4.4	ALBAÑILERIA								
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10-10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 42.73	618.24	575.49	42.75	618.24		\$ 1,826.64
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 648.12	618.24	568.20	50.04	618.24		\$ 32,431.92
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA								\$ 34,258.56
4.5	ACABADOS								
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOAGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X .30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	\$ 3,314.47	2.00	0.00	2.00	2.00		\$ 6,628.94
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. EXCEDENTE: AUTORIZADO : -----	ML	\$ 48.71	244.23	0.00	537.79	537.79	293.56	\$ 26,195.65
4.5	TOTAL ACABADOS								\$ 32,824.59
4.7	TRABAJOS FINALES								
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	\$ 17.96	618.24	0.00	618.24	618.24		\$ 11,103.59
S/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"X2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODNO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2"X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEIO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90 CM. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 50,732.44	2.00	0.00	2.00	2.00		\$ 101,464.88
4.7	TOTAL TRABAJOS FINALES								\$ 112,568.47
4	TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)								\$ 179,651.62
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN									\$ 179,651.62

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

C. MARISOL SOLIS MUÑOZ
ADMINISTRADOR ÚNICO/REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS

LIC WILBERT PRUDENTE HERNANDEZ